

**COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO**

pag. 1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEORICO DEL 28 NOV 2012 (Art. 23 L.R. n. 45/2012)

COMMITTENTE: COMUNE DI STATTE - Servizio Protezione Civile

Statte,


**IL TECNICO
Ing. Mauro DE MOLFETTA**

LAVORI DI RIPRISTINO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEORICO DEL 28 NOV 2012

TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO		Tabella Analitica Gantt			
		gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere		2	2	05/09/2013	06/09/2013
Rimozione a rifiuto di palo (art. 025)		1	1	09/09/2013	09/09/2013
Scavo a sezione ristretta plinti (artt. 001-002-003)		7	9	10/09/2013	18/09/2013
Getto in calcestruzzo per i plinti (art. 004)		2	2	19/09/2013	20/09/2013
Montaggio pali in vetroresina (art. 005)		1	1	23/09/2013	23/09/2013
Montaggio pali in acciaio zincato (artt. 006-007-008-009-010)		7	9	24/09/2013	02/10/2013
Montaggio di lampioni (art. 017)		1	1	03/10/2013	03/10/2013
Inflaggio cavi nei cavidotti e realizzazione giunti di collegamento (artt. 023-024)		2	4	04/10/2013	07/10/2013
Rimozione con recupero di armatura stradale (art. 026)		2	2	08/10/2013	09/10/2013
Montaggio di armatura stradale recuperata (art. 027)		3	5	10/10/2013	14/10/2013
Montaggio armature stradali su braccio o testa palo (artt. 012-013-014)		13	17	15/10/2013	31/10/2013
Montaggio armatura stradale a sospensione (art. 015)		1	1	04/11/2013	04/11/2013
Montaggio di apparecchio di arredo urbano (art. 016)		3	3	05/11/2013	07/11/2013
Costruzione di tesata con fune di acciaio (art. 022)		6	8	08/11/2013	15/11/2013
Costruzione linea elettrica aerea (artt. 018-019-020-021)		9	11	18/11/2013	28/11/2013
Verifiche tecniche (Cap. 5 CSA)		2	4	29/11/2013	02/12/2013
Smobilizzo del cantiere		1	1	03/12/2013	03/12/2013
LEGENDA:					
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro					
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro					

Nome attività	Durata	Settembre 2013			Ottobre 2013			Novembre 2013			Dicemb				
		02/09	09/09	16/09	23/09	30/09	07/10	14/10	21/10	28/10	04/11	11/11	18/11	25/11	02/12
Allestimento di cantiere	2 g														
Rimozione a rifiuto di palo (art. 025)	1 g														
Scavo a sezione ristretta plinti (art. 001-002-003)	7 g														
Getto in calcestruzzo per i plinti (art. 004)	2 g														
Montaggio pali in vetroresina (art. 005)	1 g														
Montaggio pali in acciaio zincato (art. 006-007-008-009-010)	7 g														
Montaggio di lampioni (art. 017)	1 g														
Inflaggio cavi nei cavidotti e realizzazione giunti di collegamento (ai	2 g														
Rimozione con recupero di armatura stradale (art. 026)	2 g														
Montaggio di armatura stadale recuperata (art. 027)	3 g														
Montaggio armature stradali su braccio o testa palo (art. 012-013-0	13 g														
Montaggio armatura stradale a sospensione (art. 015)	1 g														
Montaggio di apparecchio di arredo urbano (art. 016)	3 g														
Costruzione di tesata con fune di acciaio (art. 022)	6 g														
Costruzione linea elettrica aerea (art. 018-019-020-021)	9 g														
Verifiche tecniche (Cap. 5 CSA)	2 g														
Smobilizzo del cantiere	1 g														