

COD	ATTIVITA'	DURATA (gg)	ENTRO IL	AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				OTT/NOV	NOVEMBRE				DICEMBRE				DIC/GEN	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO	APRILE	MAGGIO		
				4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett					
1	ESECUZIONE IND. INTEGRATIVE PDC Falda Profonda																																					
1.1	SCADENZA GARA		28/08/2013																																			
1.2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		13/09/2013																																			
1.3	VERIFICA POSSESSO REQUISITI	>30	30/09/2013																																			
1.4	CONTRATTO D'APPALTO	>35	04/10/2013																																			
1.5	INCARICO DI D.LL. E SICUREZZA ESECUZIONE EX ART. 125 C.11 D.LG. 163/2006																																					
1.7	LAVORI INDAGINI INTEGRATIVE (ai sensi dell'art. 11 c. 9 D.Lg 163/2006)	30	11/10/2013																																			
1.8	ESAME DEI RISULTATI	7	18/10/2013																																			
1.9	VALIDAZIONE RISULTATI	7	18/10/2013																																			
1.10	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	7	18/10/2013																																			
2	DOCUMENTO PRELIMINARE PROGETTAZIONE																																					
2.1	APPROVAZIONE DPP E PRESA ATTO ATTIVITA' GIUNTA COMUNALE		07/09/2013																																			
3	MODIFICA PT OOPP -ELENCO ANNUALE COMUNE DI STATTE																																					
4	APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO 2013 CONF. EX ART. 5 PROT. INTESA		30/09/2013																																			
5	ANALISI DI RISCHIO EX ART. 242 e PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Imp. Stimato < 193.000 PROC. EX ART. 125 D.LG 163/2006)																																					
5.1	INCARICO SERVIZI INGEGNERIA (ai sensi dell'art. 91 c. 2 D.Lg 163/2006)																																					
5.2	PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		21/08/2013																																			
5.3	SCADENZA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	15	05/09/2013																																			
5.4	INVITO PRESENTAZIONE OFFERTE	1	05/09/2013																																			
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	15	21/09/2013																																			
	VERIFICA POSSESSO REQUISITI	>30	21/10/2013																																			
	CONTRATTO SERVIZI	>35	25/10/2013																																			
	REDAZIONE ANALISI DI RISCHIO (ai sensi dell'art. 11 c. 9 D.Lg 163/2006)																																					
5.5	APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO CDS-CDR		18/10/2013																																			
6.6	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	21	23/10/2013																																			
6.7	APPROVAZIONE PROGETTO COMUNE DI STATTE e CDR	1	04/11/2013																																			
6.7		1	05/11/2013																																			
7	BANDO SERVIZI DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO (Imp. Stimato < 100.000 PROC. EX ART. 125 D.LG 163/2006)																																					
	PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		28/08/2013																																			
	SCADENZA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	15	13/09/2013																																			
	INVITO PRESENTAZIONE OFFERTE	1	13/09/2013																																			
7.2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	15	28/09/2013																																			
	VERIFICA POSSESSO REQUISITI	30	28/09/2013																																			
7.4	CONTRATTO D'APPALTO	>35	01/11/2013																																			
7.5	ESECUZIONE SERVIZIO		07/05/2014																																			
8	APPALTO INTEGRATO EX ART. 53 C. 2 DLG 163/2006 (Imp. Stimato 30 Mc)																																					
8.1	AVVISO DI PREINFORMAZIONE EX ARTT. 63 C. 5 E 70 C.7	52	07/09/2013																																			
8.2	PUBBLICAZIONE BANDO		05/11/2013																																			
8.3	SCADENZA BANDO DI GARA	43	18/12/2013																																			
8.4	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10	27/12/2013																																			
8.5	VERIFICA POSSESSO REQUISITI	>30	27/01/2014																																			
8.6	CONTRATTO D'APPALTO	>35	01/02/2014																																			
8.7	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	30	01/03/2014																																			
8.8	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN CDS-CDR E COMUNE DI STATTE	15	15/03/2014																																			
8.9	LIVELLO ESECUTIVO	30	15/04/2014																																			
8.10	APPROVAZIONE CDR	15	30/04/2014																																			
a	AVVIO LAVORI	7	07/05/2014																																			

Il cronoprogramma potrà subire variazioni in relazione alle tempistiche non dipendenti dall'Amministrazione Comunale (p.e. verifica possesso requisiti, ecc.)

il RUP *M. M.* ing. Mauro De Mollatta